

# 凌云县泗城镇后龙村 陇喊小学校舍建设项目工程验收报告

由全美华人文化教育基金会捐款 6.5 万元，县配套 1.9991 万元，总投入 8.4991 万元兴建原凌云县泗城镇后龙村陇喊小学校舍建设项目。其中，建 120 平方米的一层砖混结构校舍投入 5.7192 万元，建教师伙房 15 平方米，投入 0.7149 万元，建四个蹲位的厕所投入 0.32 万元，一个升旗台投入 0.08 万元，建一个活动场投入 0.625 万元，建乒乓球台 2 个，投入 0.04 万元，购置新课桌 25 套，投入 0.2 万元，建校“三通一平”投入 0.8 万元。整个项目自二 00 五年十二月六日开工建设，至二 00 六年一月二十日竣工，二 00 六年一月二十五日经凌云县心守家园志愿者协会（乙方）、凌云县教育和科技局（丙方）、凌云县建筑工程公司（丁方）和凌云县泗城镇后龙村委员会（戊方）现场验收，认为全美华人文化教育基金会捐款兴建美华文教第五小学校舍建设项目及附属工程项目已按《广西凌云县泗城镇后龙村陇喊小学捐资建校协议书》要求建设全部完成，验收小组一致认定项目建设为合格工程项目。



凌云县心守家园志愿者协会（乙方）

代表：李绍兰



凌云县教育和科技局（丙方）

代表：岑文秀



凌云县建筑工程公司（丁方）

代表：封中森



凌云县泗城镇后龙村委员会（戊方）

代表：罗光耀

二 00 六年一月二十六日

## 工程质量合格证明书

广西凌云县泗城镇后陇村陇喊小学建校项目总投入 8.4991 万元，其中，全美华人文化教育基金会捐款 6.5 万元，县配套 1.9991 万元；建筑面积 120 平方米的一层砖混结构校舍，功能设计为教室 2 间，每间面积 50 平方米，学校办公室兼教师宿舍 1 间 20 平方米。并建教师食堂 1 间 15 平方米，4 个蹲位的卫生间，一个升旗台，建乒乓球台 2 个，操场一个 250 平方米，购买二十五套课桌椅等附属工程。项目自二 00 五年十二月六日开工建设，至二 00 六年一月二十日竣工，二 00 六年一月二十五日经凌云县心守家园志愿者协会（乙方）、凌云县教育和科技局（丙方）、凌云县建筑工程公司（丁方）和凌云县泗城镇后陇村委员会（戊方）现场验收，认定所建项目工程质量合格。



凌云县教育和科技局

二 00 六年一月二十六日

## 广西凌云县泗城镇 后陇村陇喊小学校舍建设项目决算书

广西凌云县泗城镇后陇村陇喊小学建校项目总投入 8.4991 万元，其中，全美华人文化教育基金会捐款 6.5 万元，县配套 1.9991 万元。建筑面积 120 平方米的一层砖混结构校舍，功能设计为教室 2 间，每间面积 50 平方米，学校办公室兼教师宿舍 1 间 20 平方米，教师食堂 1 间 15 平方米。并建 4 个蹲位的卫生间，一个升旗台，操场一个 250 平方米，购买二十五套课桌椅等附属工程。项目自二 00 五年十二月六日开工建设，至二 00 六年一月二十日竣工，二 00 六年一月二十五日经凌云县心守家园志愿者协会（乙方）、凌云县教育和科技局（丙方）、凌云县建筑工程公司（丁方）和凌云县凌云县泗城镇后陇村委员会（戊方）现场验收，认定所建项目工程质量合格。现将凌云县凌云县泗城镇后陇村陇喊小学校舍建设项目工程竣工决算如下：

### 一、建房总投资：57192 元

一、挖基础： $7.6\text{M} \times 0.6\text{M} \times 0.9\text{M} \times 2 = 8.208\text{M}^3$

$6.6\text{M} \times 0.6\text{M} \times 0.9\text{M} \times 3 = 10.692\text{M}^3$

$18.4\text{M} \times 0.6\text{M} \times 0.9\text{M} \times 2 = 19.872\text{M}^3$

小计  $38.772\text{M}^3 \times 20 \text{元}/\text{M}^3 = 775.44 \text{元}$

二、基础回填： $(38.772\text{M}^2 - 29.8688\text{M}^2) \times 10 \text{元} = 89 \text{元}$

三、门窗：1) 门： $1\text{M} \times 2.8\text{M} \times 8 = 22.4 \text{M}^2$

2) 窗： $0.6\text{M} \times 2\text{M} \times 4 = 4.8\text{M}^2$

$1\text{M} \times 2\text{M} \times 4 = 8\text{M}^2$

$2.7\text{M} \times 2\text{M} \times 4 = 21.6\text{M}^2$

小计： $56.8\text{M}^2 \times 120 \text{元}/\text{M}^2 = 6816 \text{元}$

四、钢筋： $120\text{M}^2 \times 18 \text{公斤}/\text{M}^2 \times 4 \text{元}/\text{公斤} = 8640 \text{元}$

五、水泥： $120\text{M}^2 \times 3 \text{包}/\text{M}^2 \times 15 \text{元}/\text{包} = 5400 \text{元}$

六、石灰： $120\text{M}^2 \times 66 \text{斤}/\text{M}^2 \times 0.25 \text{元}/\text{斤} = 1980 \text{元}$

七、砖： $120\text{M}^2 \times 35 \text{块}/\text{M}^2 \times 1.2 \text{元}/\text{块} = 5040 \text{元}$

八、沙： $120\text{M}^2 \times 0.7 \text{方}/\text{M}^2 \times 40 \text{元}/\text{M}^3 = 3840 \text{元}$

九、模板： $200\text{M}^2 \times 15 \text{元}/\text{M}^2 = 3000 \text{元}$

十、顶木： $120\text{M}^2 \times 3 \text{条}/\text{M}^2 \times 7 \text{元}/\text{条} = 2520 \text{元}$

十一、涂料

$548.52\text{M}^2 \times 8 \text{元}/\text{M}^2 = 4388.16 \text{元}$

十二、人工： $120\text{M}^2 \times 70 \text{元}/\text{M}^2 = 8400 \text{元}$

十三、隔热板： $6\text{M} \times 18.2\text{M} \times 10 \text{元}/\text{M}^2 = 1092 \text{元}$

十四、黑板： $2 \text{块} \times 400 \text{元}/\text{块} = 800 \text{元}$

十五、运费：1496.4 元

钢筋： $2.2 \text{吨} \times 40 \text{元}/\text{吨} = 88 \text{元}$

水泥： $30 \text{吨} \times 40 \text{元}/\text{吨} = 1200 \text{元}$

木门窗：50 元

石灰： $3.96 \text{吨} \times 40 \text{元}/\text{吨} = 158.4 \text{元}$

小计：54277 元

税费： $54277 \times 5.37\% = 2914.8 \text{元}$

总投资：57192 元

二、附属工程：19799 元

(1) 建 4 个坑位的厕所，投入 3200 元。

(2) 建升旗台 1 个投入 800 元。

(3) 建活动场 250 平方米投入 6250 元。

(4) 购买学生课桌 25 套投入 2000 元。

(5) 教师食堂 1 间 15 平方米投入 7149 元。

(6) 建乒乓球台 2 个入 400 元。

三、“三通一平”费 8000 元。

  
凌云县教育和科技局  
二〇〇六年一月二十六日